

承德市双滦区住房和城乡建设局

双滦区住房和城乡建设局 2024 年度项目绩效自评工作报告

段金

根据《双滦区财政局关于开展 2024 年度区级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》双滦财[2025]13 号，进一步推进我区绩效预算管理工作，提高财政资金使用效益和财政管理科学化，精细化水平的要求，我单位积极落实此项工作，现将 2024 年项目支出绩效自评工作情况总结如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

我单位对项目绩效自评工作进行统一安排部署，根据通知要求，梳理 2024 年决算项目的支付情况，同时，通知相关业务科室人员认真学习通知要求，及时对支付资金的使用情况和支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题，做出书面呈报，分析说明未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因，确保此项工作顺利开展。

1、组织情况。为保证项目绩效自评工作顺利开展，积极组织相关业务科室项目负责人，财务人员参与，成立了以局长为组长，主管局长为副组长，各项目科室负责人为成员的项目绩效自评工作领导小组，对绩效自评工作作出安排部署。

2、组织实施。根据《河北省省级财政支出绩效评价办法》和区财政局有关要求，对照项目年度工作计划，年初设定的绩效目标指标，明确评价标准和方法及进度安排。

3、资料收集。按照绩效自评工作的要求，各项目负责

人收集项目的基本情况、财政资金使用情况、项目的产出效益等基础资料，初步完成资料的填报与审核，确认数据的真实性和准确性。

4、分析评价。依据工程合同及相关协议，查阅相关账目和文件，询查项目建设效果，结合项目申报时提出的预期绩效目标指标，再次对上报数据和资料，进行整理、分析、计算，为绩效指标逐项打分，撰写绩效自评工作报告。

5、资金安排。2024年，城区口袋公园建设工程、双滦区鲜花造景项目、2022年双滦区乡镇鲜花造景项目、112线电厂路两侧绿化带绿化提升改造工程、双滦区输送机社区老旧小区改造基础设施工程、老旧小区地面改造工程、泰丰一期回迁楼小区屋面防水、大龙庙回迁楼基础设施维修工程、双滦区大元宝山（红石墅）棚户区改造回迁楼项目、御景家园项目工程款、双滦区大贵口村建筑节能改造工程、双滦区第七小学电力迁改工程、智慧工地监控平台运行维护项目、农村住房巩固提升等72个专项项目，由区财政安排资金7588.143207万元，中央安排资金8万元，省级安排资金1.7万元，全年预算金额为7597.843207万元，资金实际到位7524.727206万元，资金到位率达到99.03%。

6、日常财务管理情况。持续加强和规范财务管理，强化财务监督，建立健全的内部控制制度。资金使用和管理严格依据《行政单位财务规则》、《双滦区行政事业单位财务管理办法》等规章制度执行，明确项目支出明细，项目资金用途，以确保项目资金合理使用，安全规范。

二、绩效目标实现情况

主要包括部门总体工作开展情况，专项资金和具体预算

支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

（一）项目开展实际情况

我单位项目开展的工作与民生息息相关，这一年来，在区委、区政府的正确领导下，紧抓住房和城乡建设等重点工作，城乡面貌不断提升，同时也提高人民群众对生活环境的幸福感和安逸度。建设绿地景观，提高城市绿化覆盖率，增添园林城市的品味，改善人居环境；通过对回迁楼老旧电梯设施的维修维护，保障回迁居民的出行安全，同时通过对陈旧的楼体防水及基础设施维修，解决了居民的生活不便等问题；通过新建道路、改造现有道路及完善道路标识，保证城市道路交通体系畅通，缓解交通压力，保证居民出行安全，通过改造雨污管道、完成电力迁改工作，完善城镇市政基础设施，为人们生活带来便利；通过对老旧小区的基础设施改造，使居民的生活环境得到良好改善，特别是对老旧小区楼房维修改造方面，极大的提高老旧小区居民生活幸福感和满意度。

（二）绩效目标完成情况

2024 年度绩效自评涉及 72 个专项项目，绩效自评覆盖率达到 100%。对照 2024 度预决算数据，本年度资金执行 7524.727206 万元，项目自评平均得分为 99.89 分。

现按照自评要求，将项目完成情况总结如下：

1、农村住房安全巩固提升专项资金

为贯彻落实市住建局印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（2024）-9 号文件精

神，健全农村低收入家庭住房安全长效机制，提高农村住房建设质量和品质，满足农民群众的生产生活需要，双滦区人民政府制定《双滦区 2024 年农村住房巩固提升实施方案》（双滦政办〔2024〕10 号）我局继续实施农村住房巩固提升项目，年初预算为 100 万元用于支付年内房屋的动态监测和动态管理，即发现 C、D 级等危房要立即改造，改造户数不定；各镇根据实际情况随时向我局上报改造户数，本年度改造仅 7 户，故低于预期指标。按照验收结果需拨付区级预算资金 36.5710 万元，现资金拨付已到位。

2、加大绿化投入 推进城市绿化美化

（1）绿化项目、保障性住房工程预期绩效目标已完成，预算资金执行数 155 万元，项目概况：园林绿化实施及地面保洁管理等园林绿化日常养护，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

（2）城区口袋公园建设项目，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 50 万元，项目概况：园林绿化栽植乔木、园林绿化栽植灌木、绿篱、花卉种植、草坪绿地种植等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

（3）2023 年高品质口袋公园建设工程，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 10 万元，项目概况：对双滦区口袋公园实施铺设园路、廊架、石材铺装、种植乔木、灌木、播种草坪、种植灌木篱、地坡等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

（4）城区鲜花造景项目，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 30 元，项目概况：对双滦区城市节点鲜花栽植

摆放，国庆菊摆放，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(5) 2022 年乡镇鲜花造景，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 10 万元，项目概况：对双滦区乡镇春秋季节鲜花栽植摆放，绿化、围栏墙体绘画，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(6) 112 线电厂路两侧绿化带绿化提升改造工程，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 100 万元，项目概况：园林绿化栽植乔木、园林绿化栽植灌木、绿篱、野牛花草种植等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(7) 迎宾大道两侧行道树栽植工程，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 100 万元，项目概况：对双滦区迎宾大道两侧行道树栽植，整理绿化用地、砍伐清理乔木、乔木齐头、修剪，防尘网铺设等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(8) 城区西部行道树栽植及公园设施维修工程，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 100 万元，项目概况：城区西部行道树栽植、公园设施维修等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(9) 两河口沿岸景观带苗木栽植及养护服务项目，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 100 万元，项目概况：对两河口沿岸景观带新建公园、地被、护坡、栽植苗木等景观，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(10) 白庙子分支路网路面硬化及绿化工程，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 200 万元，项目概况：白庙子分支路网路面实施硬化及绿化，项目已完成，提升了城市绿

化美化环境，确保生态稳定。

(11) 磨盘山环岛苗木采购及栽植项目，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 50 万元，项目概况：磨盘山环岛苗木采购及栽植。项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(12) 双滦区御景公园绿化提升工程，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 50 万元，项目概况：对双滦区御景公园绿化改造以及景观绿化，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(13) 山谷田园绿化美化项目，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 15 万元，项目概况：山谷田园整用绿化用地、播种花草、小白菜、彩绘墙漆等施工。项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(14) 偏桥子前营采购苗木及栽植养护项目，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 40 万元，项目概况：偏桥子前营栽植樟子松、杨树及栽植养护，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(15) 鼎盛路绿化美化提升工程，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 20 万元，项目概况：项目概况：对鼎盛路段栽植樟子松、杨树及栽植养护，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(16) 滨河大街及滦河大街等绿地政府购买服务项目，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 100 万元，项目概况：对双滦区滨河大街及滦河大街乔木日常养护管理、灌木日常养护管理、绿篱养护、草坪养护、地被类植物花卉养护管理及地面保洁日常管理，项目已完成，升了城市绿化美化环境，

确保生态稳定。

(17) 科学公园等绿地政府购买服务项目，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 100 万元，项目概况：对科学公园等园林绿化日常养护，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(18) 双滦区重点区域内应急抑尘喷洒降温项目，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 22 万元，项目概况：使用洒水车进行作业，每天洒水时间为 24 小时，双滦区滨河大街、建设街等重点区域洒水降温工作，保证 24 小时重点区域道路湿润，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(19) 元宝山山体公园绿化工程，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 20 万元，项目概况：山地地形整地，园路广场铺设，园林景观、小品、雕塑布置，苗木栽植及养护管理等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(20) 双滦区人工湿地景观提升工程，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 30 万元，项目概况：配套设施建设及人工湿地运行用电、给水管网、管线迁改等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(21) 滦河大街行道树种植工程 承财债【2024】58 号，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 39 万元，项目概况：滦河大街行道树种植栽植乔木、余方弃置、树木支撑架、草绳绕树干等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(22) 三岔口绿地苗木移植工程-承财债【2024】58 号，

预期绩效目标已完成，预算资金执行数 34 万元，项目概况：移栽乔木、灌木、移栽绿篱、花卉、移景石、人造钢筋砼花树、铺园路、砌筑路缘石等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

(23)滦河大街(原 112 线)绿化提升工程 承财债【2024】58 号，预期绩效目标已完成，预算资金执行数 213 万元，项目概况：双滦区 112 线南侧绿地栽植乔木、灌木、绿篱等，项目已完成，提升了城市绿化美化环境，确保生态稳定。

3、保障低收入人群住房条件，提高人民生活幸福感

为保障回迁居民的出行安全，及时对陈旧的楼体防水及基础设施维修，以解决居民的生活不便等问题，同时，加快回迁楼建设，确保按时交付回迁住房；为保障人民住房水平，按季度向低收入困难群众发放住房租赁补贴，以提高群众对政府满意度。

(1) 2024 年度保障性住房公租房租赁补贴中央补助资金 10.36161 万元（承财综[2023]93 号），其中中央补助资金 8 万元，地方财政拨款 2.36161 万元，截止 2024 年 12 月 31 日已全部支出，资金全部发放完毕，不存在偏差。

(2) 2024 年度保障性住房公租房租赁补贴省级补助资金 1.7 万元（承财综[2023]104 号），已经全部支付完成执行完毕，不存在偏差。

(3) 2024 年度保障性住房公租房租赁补贴资金 24.86874 万元，已经全部支付完毕，不存在偏差。

(4) 晨阳大厦、晨阳商务中心项目房屋产权登记缴纳契税和印花税，预算资金 28.019985 万元，支付完毕不存在偏差。

(5) 晨阳大厦、晨阳商务中心项目房屋产权登记缴纳不动产登记费，预算资金 1.265 万元，已经全部支付完毕，不存在偏差。

(6) 晨阳大厦、晨阳商务中心项目办理房屋产权转移缴纳印花税，预算资金 0.189598 万元，已经全部支付，不存在偏差。

(7) 退保障性住房承租人煤气初装费和保证金，预算资金 2.8 万元，已经全部支付完毕，不存在偏差。

(8) 智慧社区管理智能门禁维护项目，预算资金 6.66 万元，已经全部支付完毕，不存在偏差。

(9) 保障性住房智能化建设项目，预算资金 137.34 万元，项目已经完成并支付完毕，不存在偏差。

(10) 双峰翠苑小区维修工程，预算资金 10 万元，支付完毕，不存在偏差。

(11) 泰丰一期回迁楼小区屋面防水、大龙庙回迁楼基础设施维修工程，预算资金 45 万元，支付完毕，不存在偏差。

(12) 白庙子拆迁改造安置房（棚户区一期二期）项目政府购买服务，政府购买服务进行白庙子拆迁改造安置房（棚户区一期二期）项目建设，共涉及白庙子回迁 1188 套房屋，已经完成建设，2024 年度支付 855 万元，支付完毕，不存在偏差。

(13) 双滦区滨河湾（状元府）棚户区改造回迁楼项目购置款，购置状元府项目 88 套住宅用于双塔山镇大三岔口村民回迁，2024 年度共支付 700 万元，已经全部支付完毕，不存在偏差。

(14) 双滦区大元宝山(红石墅)棚户区改造回迁楼项目,购置双滦区大元宝山(红石墅)棚户区改造回迁楼项目377套住宅用于回迁安置,有效改善村民居住环境,改善城市整体环境,2024年度购置款990万元,已经支付完毕,不存在偏差。

(15) 双滦区拍卖松林家园剩余回迁楼房屋缴纳税费,预算资金19.60049万元,已经支付完毕,不存在偏差。

(16) 双滦区王府世家(下店子村小南沟)棚户区(城中村)改造安置项目二期项目,购置此项目188套住宅用于拆迁居民回迁,改善居住环境。2024年度共支付购置款700万元,全部支付不存在偏差。

(17) 御景家园项目工程款,预算资金95万元,全部支付不存在偏差。

4、按时完成老旧小区改造工程,完善老旧小区基础设施建设,改善居民的生活环境

(1) 双滦区老旧小区地面改造工程:预算资金33.567889万元。项目执行数为33.567889万元,项目执行率为100%。对完成保险公司和国税局家属楼地面、污水、雨水等基础设施进行改造提升。工程已经完工。资金拨付到位。

(2) 双滦区老旧小区和市政工程项目:预算资金175万元。项目执行数为175万元,项目执行率为100%。对完成市政基础设施,确保道路畅通,对老旧小区进行配套设施的整修和完善,保障公共设施正常使用和运行,工程已经完工。资金已经拨付到位。

(3) 双滦区输送机社区老旧小区改造基础设施工程:预

算资金 380 万元。项目执行数为 380 万元，项目执行率为 100%。对输送机社区地面、雨水、污水、道路等工程进行改造，工程已经完工，资金已经拨付到位。

（4）双滦区既有建筑节能改造第三方能效测评项目：预算资金 36 万元。项目执行数为 36 万元，项目执行率为 100%。对 2023 年双滦区既有建筑节能改造项目进行造价咨询服务。咨询已完成。资金拨付到位。

（5）松林家园消防改造项目：预算资金 30 万元。项目执行数为 30 万元，项目执行率为 100%。对松林家园消防设施进行更换提升。工程已经完工。资金拨付到位。

5、加强市政基础设施建设，推进工程项目进度，加快乡村改造步伐

（1）本项目为 101 国道沿路景观节点打造项目，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对大贵口村周边进行建设文化主题宣传标识，目前已完工，预算资金执行数 9.165115 万元。该项目的实施对大贵口村的文化宣传起到重要作用。

（2）本项目为大贵口 LOGO 标及影壁墙工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对大贵口村周边进行建设文化主题宣传标识，目前已完工，预算资金执行数 18.718513 万元。该项目的实施对大贵口村的文化宣传起到重要作用。

（3）本项目为大贵口村文化建设项目，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对大贵口村周边进行建设文化主题宣传标识，目前已完工，预算资金执行数 17.116372 万元。该项目的实施对大贵

口村的文化宣传起到重要作用。

(4) 本项目为电力迁改工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对拟出让和使用地块进行电力迁改，目前已完工，预算资金执行数 198.309023 万元。该项目的实施对双滦区医院和熙景天天著房地产项目的顺利实施起到重要作用。

(5) 本项目为啤酒厂家属区周边及久长环保建材西侧雨水、污水及道路整治工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对啤酒厂家属区和久长环保建材西侧的道路、雨水和污水进行改造升级，目前已完工，预算资金执行数 50 万元。该项目的实施改善小区居住环境，提高居民生活质量。

(6) 本项目为西地新村二期雨水、污水及道路整治工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对西地新村二期小区内的道路、雨水和污水进行改造升级，目前已完工，预算资金执行数 10 万元。该项目的实施改善小区居住环境，提高居民生活质量。

(7) 本项目为双滦区大贵口村建筑节能改造工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对偏桥子镇大贵口村农村既有建筑进行节能改造提升，改造户数约 400 户，建筑面积约 6.5 万平方米，做法为外墙保温厚度不低于 80mm 厚的 B1 级挤塑板，外墙面为真石漆，目前已完工，预算资金执行数 445 万元。该项目的实施改善农村居住环境，提高农民生活质量。

(8) 本项目为长北沟基础设施配套工程森林植被恢复项目，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指

标全面完成。具体内容是对长北沟区域基础实施配套工程进行林地审批编制可行性报告，目前已完工，预算资金执行数 2.9084 万元。该项目的完成保障了项目的顺利实施。

(9) 本项目为双滦区供热管网改造工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对公安局进行供热管网和住宅进行分户改造，目前已完工，预算资金执行数 10 万元。该项目的实施改善小区居住环境，提高居民生活质量。

(10) 本项目为双滦区美富淦排水工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对美富淦地块新建排水管网，目前已完工，预算资金执行数 30 万元。该项目的实施对美富淦项目的顺利实施起到重要作用。

(11) 本项目为双-药 35KV 线路迁改工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是新建线路全长 0.8 公里，新建铁塔 6 基。目前已完工，预算资金执行数 10 万元。该项目的实施完善了双滦区基础实施。

(12) 本项目为双滦区第七小学电力迁改工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是新建电缆线路 1.28 千米，电缆选用 YJV22-8.7/15-3×300 型电力电缆。新建 21 米钢管杆 1 基，新建二进二出环网箱 4 座，新建二进四出分接箱 2 座；新建 8+2 孔排管 0.1 千米；新建 4+2 孔排管 0.42 千米，新建电缆井 12 座。拆除 240mm²绝缘导线 2.8km，拆除 10m 水泥杆 16 基，拉线 7 套，拆除铁塔 1 基。目前已完工，预算资金执行

数 200 万元。该项目的实施保障了双滦区第七小学项目顺利开工建设。

(13) 本项目为双滦第五小学西侧地块电力迁改工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对双滦区第五小学西侧地块内电力线路进行迁改，目前已完工，预算资金执行数 80 万元。该项目的实施保障了北辰中专项目顺利开工建设。

(14) 本项目为承德市健康驿站（双桥区）项目，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是占地 71183.2 平方米（106.8 亩），总建筑面积 46500 平方米，其中隔离用房 950 间，面积 43300 平方米。场地内共规划有综合隔离单元（10 组）、综合办公用房和其他配套设施（包含：门卫、消防水池及泵房、垃圾暂存点、化类池等设施）。目前已完工，预算资金执行数 147 万元。该项目的实施保障了疫情期间疫情的进一步扩散，保障社会稳定。

(15) 本项目为张承高速连接线三岔口至磨盘山段通信电力管道土建工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是建设电力管道 2805 米、通信管道 4385 米。目前已完工，预算资金执行数 100 万元。该项目的实施完善了双滦区基础实施。

(16) 本项目为双滦区西地变电站 10KV 承钢住宅一回二回线路迁改工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是对美富淦二期地块内电力线路进行迁改。目前已完工，预算资金执行数 100 万元。该项目的实施完善了双滦区基础实施。

(17) 本项目为双滦区卫计局至金滦酒店污水分支管网工程，该项目绩效目标、对象和范围设定清晰准确，绩效指标全面完成。具体内容是为路面破除、管沟挖填、污水井砌筑、恢复路面等。目前已完工，预算资金执行数 10 万元。该项目的实施完善了双滦区基础实施。

6、确保建筑市场工作正常运转，保障驻村干部的日常工作顺利开展，及时支付项目第三方费用确保项目顺利开展

(1) 建筑市场管理经费，是用于保障建筑市场管理工作的正常开展，支付各种经费开支，确保局内日常工作正常运转，年初预算共计 20 万元，实际支出 18.456999 万元。资金执行率达到 99.2%。

(2) 双滦区住房和城乡建设局云视频项目，服务期限截止 2025 年 2 月 11 日，服务费为 3.85 万元，会议系统采用高清视频会议平台，实现高效远程沟通，达到稳定安全的会议效果，目前已全部拨付完成。

(3) 驻村干部补贴，是按照区委组织部的统一安排和部署，派驻张赫同志到围场县蓝旗卡伦乡锦善堂村进行结对帮扶。为保障驻村干部的日常工作开展，年初预算 3.2 万元，实际支出驻村补贴 3.192 万元，资金执行率接近 100%。

(4) 社会中介服务费，用于支付双滦区 2024 年实施重点项目的可行性研究报告、勘察、设计、监理、造价、工程测绘等中介服务费，以保证项目的顺利实施，年初财政预算资金 100 万元，实际支出 91.864 万元，资金执行率 99.2%，

7、规范住建管理工作，秉承为民服务的宗旨，为民办事解民之困

(1) 人防指挥平台视讯系统高清化项目，按照河北省人民防空办公室关于印发《河北省县级人防指挥平台建设指

导意见》的通知要求，2021 年完成我区人防指挥平台系统建设，满足当前人防战备和应急指挥基本需要。建立和逐步完善网络传输、视频会议、IP 语音电话、战备值班等系统。该项目由我局实施，需拨付资金 6 万元，区级资金已拨付完成。2023 年 5 月此项目所有设备已移交至区发改局。

（2）智慧工地监控平台运行维护项目，我局与中国联通公司双滦区分公司签订施工合同，对我局智慧工地监控平台进行全面升级改造及日常维护。在建项目取得施工许可并通过安全备案后接入智慧工地监控平台，我局相关部门通过该设备对全区在建项目施工现场的扬尘治理工作达到可视可监控从而达到提高空气质量进而提升人居环境。甲乙双方在服务期内履行合同完毕。该项目预算数为 40.202472 万元，区级预算已支付 40.202472 万元，项目无偏差。

（3）房博会期间购房财政补贴资金，为贯彻落实国家、省关于房地产相关政策，消化存量房产，优化增量住房，加快构建房地产新模式，促进全市房地产平稳健康发展，依据承德市住房和城乡建设局和承德市财政局关于印发《承德市中心城区房博会期间购房财政补贴政策实施细则》的通知，由市房协组织开展中心城区房博会活动，此项目预算资金为 2 万元，项目执行数为 2 万元，项目执行率 100%。房博会期间我区禧悦天著项目销售房屋 1 套，补贴购房人 2 万元已发放到位【补贴标准：按成交价 1%补贴，每套不超 2 万元，活

动时间 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 31 日】。此活动的开展提高了居民居住水平和生活质量，维护房地产市场稳定健康发展。

（4）信访资金王世明、李加来：由于信访人家庭经济困难，经协调暂缓缴纳诉讼费用，同时还需缴纳项目审计评估费用，经双滦区信访工作联席会研究讨论，考虑到该信访事项涉及政府工程项目结算问题，按照《信访工作条例》第四条第二项“诉求合理，但没有明确规定或客观条件不具备，一时难以解决的信访事项”之规定，为推动该进京访事项及时依法解决。议定：同意对信访人李加来、王世明救助 10 万元。预算资金 10 万元，已由区财政拨付资金 10 万元。资金已拨付。

（5）信访资金张生：因信访人家庭经济困难，同时身体查出疾病，会议议定同意使用信访资金 4 万元用于救助。按照会议纪要（双信联纪要〔2024〕6 号）年初列入区财政预算，预算资金 4 万元，截止目前资金已拨付。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查，我单位年初绩效目标设定清晰、准确、合理，绩效指标较大程度上可以全面科学反映项目目标，为项目绩效目标实现提供有效支持，绩效标准多以实际数据及文件为参考依据，易于评价。实施过程较为顺利，完成结果基本与绩效目标一致，完成情况较好。

四、整改措施及结果应用

与往年自查结果相比，2024 年项目自评整体优秀，资金

执行率高，所有实施项目均已完成支付，部分项目因施工设计调整导致工期延后，但均已完工，除此之外暂无偏差。

结合2024年的工作成果，我单位进一步创新思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面加强提高，加强财务管理，积极推动绩效自评结果应用，将自评结果作为预算编制和改进管理的重要依据，并且，在整合资金、梳理项目分类等方面优化部门支出结构，从而提高绩效目标设置的质量。

承德市双滦区住房和城乡建设局

2025年2月20日

